

Iktatószám: IKT-2018-609-I1-00006 307

Kedvezményezett neve: BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt címe: Egészség ház kialakítása

Projekt azonosítószám: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005

**Támogatási Szerződés 1. számú módosítása**

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága(1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)

Postacím: 4002 Debrecen, Pf.:112

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírássra jogosult képviselői: Szatmáriné Szabó Enikő igazgató  
Biróné dr. Furcsa Anita irodavezető  
Lovas Róbert osztályvezető

Azonosító szám (ÁHTI): 237309; PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Biharnagybajom Községi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5.sz.

Székhely/Lakcím: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5.sz. sz.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 728692

Adószám/adóazonosító jel: 15728692-2-09

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11738053-15728692-10260009

Aláírássra jogosult képviselője: Szitó Sándor polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

**I. Előzmények**

A Szerződő Felek 2017.06.06. napján az **Egészség ház kialakítása** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

**II. A szerződésmódosítás célja és tárgya**

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

26

**1. módosítás: Kapcsolattartó személyének változása**

A kapcsolattartó személye megváltozott, az új kapcsolattartó Barkász Ildikó.

**2. módosítás: ütemezés**

A kivitelezési munkálatokra vonatkozó közbezerzési eljárás megindult 2018.06.20-án. Az árajánlatok bontása 2018.07.11. napon volt esedékes. Ezt követően került sor az árajánlatok értékelésére, az esetleges hiánypótlások bekérésére, majd ezt követően a döntésre.


Mivel a képviselő-testületi ülésre előreláthatólag 2018 augusztus 2. hetében kerül sor, ekkor születhet döntés az eljárás eredményéről, így a 3. mérföldkö határideje 2018.07.15-ről 2018.08.15-re módosul.

A projekt fizikai befejezését nem érinti jelen módosítási igény.

Módosításra került a Támogatási Szerződés **3.; 5. számú melléklete**

**III. Záró rendelkezések**

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Biróné dr. Furcsa Anita<br>irodavezető<br>Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei<br>Igazgatóság<br>Közreműködő Szervezet<br>P.H.<br>Kelt: <u>Bihorján</u> 2018. év <u>08</u> hónap <u>10</u> napján. | <br>Lovas Róbert<br>osztályvezető<br>Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei<br>Igazgatóság<br>Közreműködő Szervezet<br>P.H.<br>Kelt: <u>DERZCEV</u> 2018. év <u>08</u> hónap <u>27</u> napján. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mellékletek:**

3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
5. melléklet – A Projekt indikátorai

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005  
Kedvezményezett: **Biharnagybajom Községi Önkormányzat**

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                 | 2018.01.09.                           | Előkészítéshez kapcsolódó valamennyi betervezett tevékenység megvalósulása és elszámolása megtörténik (pl.: Megalapozó Dokumentum elkészítése, Előkészítés alatt rehabilitációs szakértő / szakmérnök alkalmazása, Engedélyezési szintű tervdokumentáció készítése, Épületenergetikai szakértő alkalmazása előkészítés során, Engedélyezési eljárás megindítása). Az engedélyes terveken kívül a pályázó a többi előkészítő tevékenységet önréből valósítja meg. |
| 2.                 | 2018.03.31.                           | Az adott mérföldkőhöz a Kiviteli terv készítése és a hozzá kapcsolódó tervezői költségvetés elkészítése került betervezésre; a projekt menedzsment tevékenység arányosan elszámolásra kerül. A tulajdonviszonyok rendezése megtörténik.                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.                 | 2018.08.15.                           | Az adott mérföldkőnél megindul és lezárul a Közbeszerzési eljárás és folytatódik a projektmenedzsment tevékenység.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.                 | 2018.10.15.                           | Elkezdődik a kivitelezés és eljut az 25%-os teljesítéshez. A kivitelezéssel párhuzamosan elkezdődik a Műszaki ellenőri tevékenység, aki a kivitelezés megfelelő %-ú teljesítéséhez igazolást ad ki. Az adott mérföldkőnél megindul a nyilvánosságra vonatkozó tevékenységek végzése, a különféle kommunikációs csomag elemeinek alkalmazása; a projektmenedzsment tevékenység tovább folytatódik.                                                                |
| 5.                 | 2018.12.31.                           | Hasonlóan az előző mérföldkőhöz a kivitelezés, a műszaki ellenőr, a nyilvánosság és a projekt menedzsment tevékenység folytatódik. A kivitelezés 50%-os teljesülését a műszaki ellenőr igazolja.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

*Handwritten signature*

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | 2019.05.31. | Folytatódik és befejeződik az építés, a műszaki ellenőri tevékenység, a nyilvánosság. A műszaki ellenőr a kivitelezés 100%-os teljesítéséről igazolást állít ki. Megtörténik az eszközök beszerzése, a működéshez szükséges engedély jogerősítése, indikátorok, és eredményességi . keretindikátor teljesítése.<br><br>Projekt fizikai befejezése. |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

.....  
Biharnagybajom Községi Önkormányzat  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Biharnagybajom 2018. év 08. hónap 10.  
napján.

Biróné dr. Furcsa Anita  
irodavezető

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei  
Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: DEBRECEN 2018. év 08. hónap 27.  
napján.

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005  
Kedvezményezett: **Biharmagyajom Községi Önkormányzat**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

| Monitoring mutató megnevezése                                                                                                                                                                            | Bázisérték dátuma | Bázisérték   | Cél dátuma  | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | nem releváns      | nem releváns | 2019.05.31. | 4            | 4                | 4            |
| Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | nem releváns      | nem releváns | 2019.05.31. | 0            | 4                | 4            |
| Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | nem releváns      | nem releváns | 2020.05.31. | 0            | 4                | 4            |

72

|                                                                                                                                                                                                           |              |              |             |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---|---|---|
| Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | nem releváns | nem releváns | 2021.05.31. | 0 | 4 | 4 |
| Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | nem releváns | nem releváns | 2022.05.31. | 0 | 4 | 4 |
| Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | nem releváns | nem releváns | 2023.05.31. | 0 | 4 | 4 |
| Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | nem releváns | nem releváns | 2024.05.31. | 0 | 4 | 4 |

72

|                                                              |                 |              |             |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| Jobb egészségügyi szolgáltatásokban<br>részeseülő lakosság   | nem<br>releváns | nem releváns | 2019.05.31. | 3 002 | 3 002 | 3 002 |
| Jobb egészségügyi szolgáltatásokban<br>részeseülő lakosság   | nem<br>releváns | nem releváns | 2020.05.31. | 0     | 3 002 | 3 002 |
| Jobb egészségügyi szolgáltatásokban<br>részeseülő lakosság   | nem<br>releváns | nem releváns | 2021.05.31. | 0     | 3 002 | 3 002 |
| Jobb egészségügyi szolgáltatásokban<br>részeseülő lakosság   | nem<br>releváns | nem releváns | 2022.05.31. | 0     | 3 002 | 3 002 |
| Jobb egészségügyi szolgáltatásokban<br>részeseülő lakosság   | nem<br>releváns | nem releváns | 2023.05.31. | 0     | 3 002 | 3 002 |
| Jobb egészségügyi szolgáltatásokban<br>részeseülő lakosság   | nem<br>releváns | nem releváns | 2024.05.31. | 0     | 3 002 | 3 002 |
| Újonnan épített vagy felújított rendelő,<br>tanácsadók száma | nem<br>releváns | nem releváns | 2019.05.31. | 4     | 4     | 4     |
| Újonnan épített vagy felújított rendelő,<br>tanácsadók száma | nem<br>releváns | nem releváns | 2020.05.31. | 0     | 4     | 4     |
| Újonnan épített vagy felújított rendelő,<br>tanácsadók száma | nem<br>releváns | nem releváns | 2021.05.31. | 0     | 4     | 4     |

22

3

|                                                            |              |             |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---|---|---|
| Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma | nem releváns | 2022.05.31. | 0 | 4 | 4 |
| Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma | nem releváns | 2023.05.31. | 0 | 4 | 4 |
| Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma | nem releváns | 2024.05.31. | 0 | 4 | 4 |

.....  
Biharnagybajom Községi Önkormányzat  
Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt: Biharnagybajom 2018. év 08. hónap 10. napján.

Biróné dr. Furesa Anita  
irodavezető  
Lovas Róbert  
osztályvezető  
Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet  
P.H.  
Kelt: 2023.05.31. év 04. hónap 27. napján.