

Iktatószám: 117-2016-609-J1-00000281/0009
 Kedvezményezett neve: BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Projekt címe: Egészség ház kialakítása
 Projekt azonosítószám: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága(1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)

Postacím: 4002 Debrecen, Pf.:112
 Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
 Aláírásra jogosult képviselői: Szatmáriné Szabó Enikő igazgató
 Biróné dr. Furcsa Anita irodavezető
 Lovas Róbert osztályvezető
 Azonosító szám (ÁHTI): 237309; PIR törzsszám: 329970
 Adószám: 15329970-2-41

másrészről Biharnagybajom Községi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5.sz.
 Székhely/Lakcím: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5.sz. sz.
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 728692
 Adószám/adóazonosító jel: 15728692-2-09
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11738053-15728692-10260009
 Aláírásra jogosult képviselője: Sztó Sándor polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017.06.06. napján az **Egészség ház kialakítása** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA		
ÉRKEZETT: 2019.07.02		
SZÁM: 1109-5	12019	MELL. DB
Előadó: 4.1.	Utószám:	Előszám:

1. módosítás:

Eredeti szöveg:

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2019. év 05. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 08. hó 31. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

Módosított szöveg:

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.2 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2020. év 02. hó 29. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 05. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

2. módosítás: ütemezés

Egy eredménytelen közbeszerzési eljárás után az eredményes közbeszerzési eljárás is elhúzódott a közbeszerzés-jogi és TEM szempontú ellenőrzés miatt. A vállalkozási szerződés 2019.01.29-én került aláírásra, így a projekt 3. mérföldkövének aktualizálása vált szükségessé.




Mivel a kivitelezési költségek meghaladják a támogatási szerződés szerint rendelkezésre álló költségkeretet, ezért többletforrás igényt nyújtott be a kedvezményezett, mely jelenleg hiánypótlás alatt van. A többletforrás igény elbírálása a tapasztalatok szerint időigényes folyamat, így a kedvezményezett a további mérföldkövek felülvizsgálatát is elvégezte és a fenti ütemezésnek megfelelően tervezte be a mérföldkövek céldátumait. A hatályos TSZ-hez képest egy plusz mérföldkő került beszámlázásra, mivel a működési engedély, valamint az indikátorvállalások teljesülésének igazolásához szükséges OEP/ÁNTSZ tábla kiadása is időigényes folyamat. Ebben a mérföldkőben történik az eszközbeszerzés is, mivel a kezdeményezett elmondása alapján az eszközök tárolása (amennyiben korábbi mérföldkőben történne az eszközbeszerzés) felesleges anyagi terhet róna az önkormányzatra. A fentiek miatt a projekt ütemezése az alábbiak szerint alakul:

A 3. sz. mérőföldkö dátuma 2018.12.17-ről, 2019.01.29-re módosul,
A 4. sz. mérőföldkö dátuma 2019.01.31-ről, 2019.08.31-re módosul,
Az 5. sz. mérőföldkö dátuma 2019.03.31-ről, 2019.10.30-ra módosul,
A 6. sz. mérőföldkö dátuma 2019.05.31-ről, 2019.12.31-re módosul,
A 7. mérőföldkö ütemezésre került 2020.02.29-i dátummal.

Módosításra került a Támogatási Szerződés 3.; 5. számú melléklete

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 3 (három) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Biharnagybajom Községi Önkormányzata Kedvezményezett  Kelt: <u>Budapest</u> 2019. év <u>február</u> hónap <u>12.</u> napján.	 Biróné dr. Furcsa Anita irodavezető  Lovas Róbert osztályvezető Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Közreműködő Szervezet  Kelt: <u>Budapest</u> 2019. év <u>február</u> hónap <u>17.</u> napján.
--	---

Mellékletek:

3. melléklet – A Projekt mérőföldkövei
5. melléklet – A Projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005
Kedvezményezett: Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2018.01.09.	Előkészítéshez kapcsolódó valamennyi betervezett tevékenység megvalósulása és elszámolása megtörténik (pl.: Megalapozó Dokumentum elkészítése, Előkészítés alatt rehabilitációs szakértő / szakmérnök alkalmazása, Engedélyezési szintű tervdokumentáció készítése, Épületenergetikai szakértő alkalmazása előkészítés során, Engedélyezési eljárás megindítása). Az engedélyes terveken kívül a pályázó a többi előkészítő tevékenységet önerőből valósítja meg.
2.	2018.03.31.	Az adott mérföldkőhöz a Kiviteli terv készítése és a hozzá kapcsolódó tervezői költségvetés elkészítése került betervezésre; a projekt menedzsment tevékenység arányosan elszámolásra kerül. A tulajdonviszonyok rendezése megtörténik.
3.	2019.01.29.	Az adott mérföldkőnél megindul és lezárul a Közbeszerzési eljárás és folytatódik a projektmenedzsment tevékenység.
4.	2019.08.31.	Elkezdődik a kivitelezés és eljut az 25%-os teljesítéshez. A kivitelezéssel párhuzamosan elkezdődik a Műszaki ellenőri tevékenység, aki a kivitelezés megfelelő %-ú teljesítéséhez igazolást ad ki. Az adott mérföldkőnél megindul a nyilvánosságra vonatkozó tevékenységek végzése, a különféle kommunikációs csomag elemeinek alkalmazása; a projektmenedzsment tevékenység tovább folytatódik.
5.	2019.10.30.	Hasonlóan az előző mérföldkőhöz a kivitelezés, a műszaki ellenőr, a nyilvánosság és a projekt menedzsment tevékenység folytatódik. A kivitelezés 50%-os teljesülését a műszaki ellenőr igazolja.
6.	2019.12.31.	Folytatódik és befejeződik az építés, a műszaki ellenőri tevékenység, a nyilvánosság. A műszaki ellenőr a kivitelezés 100%-os teljesítéséről igazolást állít ki és megkezdődik működéshez szükséges használatba vételi engedélyezési eljárás.

7.	2020.02.29.	Megtörténik az eszközök beszerzése, a működéshez szükséges engedély jogerősítése, indikátorok, és eredményességi keretindikátor teljesítése. Projekt fizikai befejezése.
----	-------------	---

Biharnagybajom Községi Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: <u>Biharnagybajom</u>, 2019. év <u>12</u> hónap <u>12</u> napján.	<u>Lov</u> Lovas Róbert osztályvezető <u>Biróné dr. Furcsa Anita</u> irodavezető Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Közreműködő Szervezet Kelt: <u>Debrecen</u>, 2019. év <u>02</u> hónap <u>17</u> napján.
--	---

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005
Kedvezményezett: **Biharnagybajom Községi Önkormányzat**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	nem releváns	nem releváns	2020.02.29.	4	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	nem releváns	nem releváns	2021.03.01.	0	4	4

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	nem releváns	nem releváns	2022. 03.01.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	nem releváns	nem releváns	2023.03.01.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	nem releváns	nem releváns	2024. 03.01.	0	4	4

5

72

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	nem releváns	nem releváns	2025. 03.01.	0	4	4
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	nem releváns	nem releváns	2020.02.29.	3 002	3 002	3 002
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	nem releváns	nem releváns	2021. 03.01.	0	3 002	3 002
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	nem releváns	nem releváns	2022. 03.01.	0	3 002	3 002
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	nem releváns	nem releváns	2023. 03.01.	0	3 002	3 002
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	nem releváns	nem releváns	2024. 03.01.	0	3 002	3 002
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	nem releváns	nem releváns	2025 .03.01.	0	3 002	3 002
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	nem releváns	nem releváns	2020.02.29.	4	4	4
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	nem releváns	nem releváns	2021. 03.01.	0	4	4

Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	nem releváns	nem releváns	2022. 03.01.	0	4	4
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	nem releváns	nem releváns	2023. 03.01.	0	4	4
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	nem releváns	nem releváns	2024. 03.01.	0	4	4
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	nem releváns	nem releváns	2025. 03.01.	0	4	4

Biharnagybajom Községi Önkormányzata Községi Hivatal Kelt: <i>Balogh</i> 2019. év <i>12</i> hónap <i>12</i> napján.	<i>Biró</i> Biróné dr. Furcsa Anita irodavezető Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Közfelműködő Szervezet Kelt: <i>2020.03.01.</i> 2019. év <i>06</i> hónap <i>17</i> napján.
---	--